

2026年温县番田镇东小吴村鹌鹑养
殖项目育雏棚改造项目 工程

竣工结算总价

施工单位:



(盖章)

年 月 日



扫描全能王 创建


工程名称：2026年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目
育雏棚改造项目

标段名称：2026年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目
育雏棚改造项目

竣工结算总价

竣工结算总价（小写）：230785.68

（大写）：贰拾叁万零柒佰捌拾伍元陆角捌分



法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)



(签字及盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称: 2026年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目育雏棚改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	204620.33
1.1	建筑工程	191601.79
1.2	户外工程	13018.54
2	措施项目	7109.65
2.1	其中：安全生产措施项目	16.6
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	19055.7
合计		230785.68

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



扫描全能王 创建

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：2026年温县番田镇东小吴村鹁
鹑养殖项目育雏棚改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	191601.79
1.1	土建工程	135374.64
1.2	钢结构工程	56227.15
2	措施项目	7079.43
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	17881.31
合 计		216,562.53

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：2026年温县番田镇东小吴村
鹌鹑养殖项目育雏棚改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建工程					135374.64
1	010103001001	平整场地	1. 名称：场地平整 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m2	161.66	1.60	258.66
2	010101001001	挖单独土方	1. 名称：挖土方 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m3	93.26	5.60	522.26
3	010101003001	单独土石方回填	1. 名称：回填方 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m3	72.91	12.75	929.60
4	010103002001	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m3	20.35	12.98	264.14
5	010501001001	基础垫层	1. 名称：C20混凝土垫层 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m3	3.57	314.49	1122.73
6	010502001001	独立基础	1. 名称：C30混凝土独立基础 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m3	2.42	314.47	761.02
7	010502002001	条形基础	1. 名称：C30混凝土条形基础 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m3	7.73	326.62	2524.77
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：240厚烧结页岩实心砖墙体 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m3	4	460.85	1843.40
9	010503001001	矩形柱	1. 名称：C30混凝土矩形柱 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m3	0.59	405.81	239.43
10	010503003001	矩形梁	1. 名称：C30混凝土矩形梁 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m3	7.72	323.45	2497.03
11	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 名称：柱筋 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	t	1.006	4745.27	4773.74
12	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 名称：C8箍筋 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	t	0.013	6389.25	83.06
本页小计							15819.84



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：2026年温县番田镇东小吴村
鹤鹑养殖项目育雏棚改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 名称：梁筋 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	t	0.065	4745.07	308.43
14	01B002	拆除原有墙体	1. 拆除原有墙体 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m3	20.68	103.99	2150.51
15	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240厚烧结页岩多孔墙体 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m3	4.44	475.42	2110.86
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	外墙抹灰	m2	18.5	49.54	916.49
17	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称：压顶 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	1.44	557.19	802.35
18	011205005001	墙、柱面保温装饰一体板	1. 灰色彩钢板岩棉保温双层夹芯板 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m2	150.5	179.89	27073.45
19	010901002001	复合板屋面	1. 屋面板品种、规格：0.6mm厚灰色镀锌压型钢板 2. 1.5厚聚氯乙烯防水卷材 3. 70mm厚玻璃丝板 4. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m2	173.53	134.56	23350.20
20	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格：屋面泛水翻檐	m	20.56	21.13	434.43
21	010901008001	屋面变形缝	屋面变形缝	m	21	80.44	1689.24
22	011506001001	装饰板雨篷	1. 装饰板材料品种、规格：彩钢板雨篷	m2	3.6	253.68	913.25
23	010804003001	夹芯板大门	1. 门洞口尺寸：M2025 2. 开启方式：平开 3. 门框、扇材质：夹芯板	m2	5	449.43	2247.15
本页小计							61996.36



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：2026年温县番田镇东小吴村
鹁鸪养殖项目育雏棚改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011101002001	细石混凝土楼地面—扩建	1. 面层厚度、混凝土强度等级：150厚C25混凝土 2. 300厚三七灰土 3. 素土夯实 4. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m2	161.66	113.65	18372.66
25	011101002002	细石混凝土楼地面—原建筑	1. 面层厚度、混凝土强度等级：150厚C25混凝土 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m2	613.14	63.91	39185.78
		钢结构工程					56227.15
26	010603001001	实腹钢柱	1. 名称：钢柱 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	t	1.528	7814.30	11940.25
27	010604001001	钢梁	1. 名称：钢梁 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	t	1.534	7642.34	11723.35
28	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 名称：ZC支撑 2. 规格：Ø25圆钢 3. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	t	0.054	5880.37	317.54
29	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 名称：SC支撑 2. 规格：Ø25圆钢 3. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	t	0.176	5880.07	1034.89
30	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 名称：XG支撑 2. 规格：Ø114*3钢管 3. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	t	0.402	5880.10	2363.80
31	010607003001	钢檩条	1. 名称：屋面檩条 2. 檩条、拉条、撑杆、隅撑、门柱门梁、雨篷梁 3. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	t	2.227	5591.23	12451.67
32	010607010001	零星钢构件	连接钢构件	t	0.836	6841.16	5719.21
33	010608002001	高强螺栓	螺栓	套	204	26.99	5505.96
34	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 钢结构防火涂料 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m2	82.94	34.20	2836.55
本页小计							111451.66



扫描全能王 创建

工程项目清单汇总表

程名称: 户外工程

标段：2026年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目育雏棚改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	13018.54
2	措施项目	30.22
2.1	其中：安全生产措施项目	16.6
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	1174.39
合 计		14,223.15

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



扫描全能王 创建

