

魏文路（学府街-八一路）雨水管网改造提升工程

预算审核报告

豫伟信审字（2023）第 61 号

河南省伟信招标管理咨询有限公司

二零二三年十一月一十七日

魏文路（学府街-八一路）雨水管网改造提升工程

预算审核报告

豫伟信审字（2023）第 61 号

许昌市东城区财政投资评审中心：

接受贵单位的委托，我们对贵单位提供的魏文路（学府街-八一路）雨水管网改造提升工程，本着客观、独立、公正、科学的原则，根据国家有关工程造价的规定，进行了审核验证、市场询价。现已完成委托项目的全部内容，特将审核情况报告如下

一、项目概况：

本工程名称为魏文路（学府街-八一路）雨水管网改造提升工程，本工程包括拆除人行道、拆除非机动车道、拆除路缘石，铺设沥青混凝土路面，铺设人行道，铺设路缘石、铺设 D300 钢筋混凝土管道、D1000 钢筋混凝土管顶管、D1200 钢筋混凝土管顶管等。

二、审核依据：

1、贵单位提供的施工图纸、预算书；

2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA-01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（2016 版）；

3、材料价格依据《许昌工程造价信息》2023 年第四期及 8 月材料价格、其

他参照市场价；

4、增值税税率按 9%计入；

三、审核程序：

我单位接受委托后，抽调该专业技术人员，组成了审核小组，研究制定审核工作方案。并进一步进行市场价格普查，最后形成本报告。

四、审核结果：

报送金额：2707829.07 元

审定金额：2643463.16 元

审减金额：64365.91 元

五、审核情况：

1、拆除人行道：报送综合单价 66.61 元/m²，审定 22.15 元/m²，此项审减

0.4 万元；

2、回填水泥土：报送工程量 124m³，审定工程量 100m³，此项审减 0.3 万

元；

3、顶进后座及坑内平台安拆：报送工程量 1200m²，审定工程量 768m²，此项审减 1.8 万元；

4、砌筑交汇井：报送综合单价 13030.36 元/座，审定综合单价 8767.07 元/座，此项审减 0.5 万元；


5、砌筑井：报送综合单价 9047.02/座，审定综合单价 8233.44 元/座，此项审减 0.6 万元；

6、规费、税金、材料价、措施费等综合审减 2.8 万元。


附件：魏文路（学府街-八一路）雨水管网改造提升工程预算书

河南省伟信招标管理

咨询有限公司



资质证号（盖章）



2023年11月17日



魏文路（学府街--八一路）雨水管网 改造提升工程

工程

预 算 价

预算价（小写）： 2643463.16元

（大写）： 贰佰陆拾肆万叁仟肆佰陆拾叁元壹角陆分

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

复核时间：

软件测评合格编号:2020-RJ004;2019-RJ005;2017-RJ003

魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程

预算价

预算价 (小写): 2643463.16元

(大写): 贰佰陆拾肆万叁仟肆佰陆拾叁元壹角陆分

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

软件测评合格编号:2020-RJ004;2019-RJ005;2017-RJ003

单位工程预算价汇总表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1927778.73	
1.1	道路工程-拆除工程	27873.48	
1.2	道路工程-修复	95505.13	
1.3	雨水工程	1804400.12	
2	措施项目费	405033.06	
2.1	其中：安全文明施工费	103635.81	
2.2	其他措施费（费率类）	34278.44	
2.3	单价措施费	267118.81	
3	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他		
4	规费	92383.77	—
4.1	其中：定额规费	92383.77	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价	2425195.56	
6	增值税	218267.6	—
7	含税工程造价	2643463.16	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		2643463.16	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:魏文路(学府街一八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		道路工程-拆除工程					27873.48	
1	041001002001	拆除人行道	拆除人行道 1、人行道结构:6cm厚透水步砖,3cm厚中粗砂垫层,20cm厚C20透水混凝土,20cm厚级配再生砖石基层。。 2、垃圾外运5km	m2	66.00	22.15	1461.90	
2	041001001002	拆除路面	拆除路面-非机动车道 1.3cm厚细粒式沥青混凝土(AC-10), 2.0.5cm厚乳化沥青下封层 3.15cm厚5%水泥稳定碎石 4.25cm厚5%水泥土 5.垃圾外运5km	m2	546.40	47.56	25986.78	
3	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1.拆除路缘石、平石	m	80.00	5.31	424.80	
		道路工程-修复					95505.13	
1	040203006002	沥青混凝土	1.3cm厚细粒式沥青混凝土(AC-10), 2.0.5cm厚乳化沥青下封层+乳化沥青粘层 3.15cm厚5%水泥稳定碎石 4.25cm厚5%水泥土	m2	566.40	132.07	74804.45	
2	040204002001	人行道块料铺设	1、人行道结构:6cm厚透水步砖,3cm厚中粗砂垫层,20cm厚C20透水混凝土,20cm厚级配再生砖石基层。。	m2	66.00	217.23	14337.18	
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.路缘石恢复75*35*15cm 2.3cm厚M7.5水泥砂浆	m	40.00	87.94	3517.60	
4	040205006001	标线	1.热熔标线 2.详见图纸	m2	10.00	40.87	408.70	
5	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.路平石恢复75*35*10cm 2.3cm厚M7.5水泥砂浆	m	40.00	60.93	2437.20	
		雨水工程					1804400.12	
1	040101002002	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方,深度4m以内 2.挖一、二类土方	m3	750.60	3.38	2537.03	
本页小计							125915.64	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:魏文路(学府街一八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
2	040103001002	回填方	1. 沟槽素土回填	m ³	585.26	21.32	12477.74	
3	040103001003	回填方	1. 沟槽5%水泥土回填	m ³	60.60	92.04	5577.62	
4	040501001001	混凝土管	1. D300钢筋砼管(II级)承插式 2. 垫层、基础材质及厚度:砂石基础,做法详见06MS201-1-11 3. 接口方式:详见06MS201-1-23 4. 商砼运距:自行考虑	m	40.00	562.64	22505.60	
5	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸设计	m ³	786.00	3.38	2656.68	
6	040103001004	回填方	1. 周围回填6%水泥土回填	m ³	100.00	121.74	12174.00	
7	040103001005	回填方	1. 密实度要求:压实 2. 填方材料品种:素土	m ³	765.80	21.32	16326.86	
8	041109006001	顶进后座及坑内平台安拆	1. 顶进后座及坑内平台安拆	座	12	5617.15	67405.80	
9	041109006002	挡土板	1. 工作坑及接收坑钢板支撑,密集布置	m ²	768.00	40.87	31388.16	
10	040103002002	余方弃置	1. 余方外运 2. 运距自行考虑	m ³	105.00	25.69	2697.45	
11	040501001002	混凝土管	1. D1000钢筋砼管(II级)承插式顶管 2. 注浆加固 3. 接口方式:详见06MS201-1-15 4. 商砼运距:自行考虑	m	28.50	2737.06	78006.21	
12	040501001003	混凝土管	1. D1200钢筋砼管(II级)承插式顶管 2. 注浆加固 3. 接口方式:详见06MS201-1-15 4. 商砼运距:自行考虑	m	422.60	3332.14	1408162.36	
13	040504009002	雨水口	1. 偏沟式单算雨水口 2. 规格参照06MS201-8-9	座	8	1913.72	15309.76	
14	040504001004	砌筑井	1. 1座交汇井(做法参照20S515142, 2800mm×2000mm×3500mm)。实际发生工程量以结算为准。 2. 检查井口混凝土加固	座	1	8767.67	8767.67	
本页小计							1683455.91	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:魏文路（学府街一八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
15	040504001005	砌筑井	1、新建(做法参照20S515-37, 1700mm×1100mm) 2. 检查井口混凝土加固	座	7	8233. 44	57634. 08	
16	040504001006	砌筑井	1、新建(做法参照20S515-120, 2100mm×1800mm) 2. 检查井口混凝土加固	座	1	9477. 16	9477. 16	
17	040504001007	砌筑井	1、新建(做法参照20S515-58, 2100mm×2100mm) 2. 检查井口混凝土加固	座	2	12474. 10	24948. 20	
18	040504001008	砌筑井	1、新建(做法参照20S515-142, 2400mm×1800mm) 2. 检查井口混凝土加固	座	2	13173. 87	26347. 74	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 进出场费 履带式 挖掘机1m3以内 2. 进出场费 沥青摊铺机 3. 进出场费 压路机	台·次	1	12486. 21	12486. 21	
2	011706002002	排水、降水	1. 降水井深20m, 降水天数20天	昼夜	20	12731. 63	254632. 60	
本页小计							385525. 99	
合 计							2194897. 54	

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第1页 共31页

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道					计量单位	m2	工程量	66.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	液压岩石破碎机破碎砼及钢筋砼 混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0004	218.75	6.86	8332.56	836.59	0.09	0.00	3.58	0.36
10-2-4	拆除人行道 普通粘土砖平铺	100m2	0.01	442.58	0.00	0.00	105.41	4.43	0.00	0.00	1.05
土1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.049	5.67	0.00	27.68	1.79	0.28	0.00	1.36	0.09
1-2-67	自卸汽车运石碴（载重10t以内）运距（5km）	1000m3	0.0005	0.00	0.00	21433.11	820.93	0.00	0.00	10.50	0.40
人工单价		小计						4.80	0.00	15.44	1.91
148.04元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								22.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
其他材料费						0.00					
材料费小计											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第2页 共31页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面					计量单位	m2	工程量	546.40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-1	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 ~厚10cm以内	100m2	0.01	643.64	3.45	91.52	171.11	6.44	0.03	0.92	1.71
10-1-3+10-1-4*10换	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 ~实际厚度25(cm)`小型机械拆除二渣、三渣、二灰洁石等 执行小型机械拆除无筋混凝土面层	100m2	0.01	1897.70	7.56	284.97	504.53	18.98	0.08	2.85	5.05
10-11-1*J0.3换	液压岩石破碎机破碎砼及钢筋砼 混凝土构筑物 HB20G` 液压岩石破碎机破碎道路的沥青混凝土面层、半刚性材料	1000m3	0.0002	65.63	2.06	2499.75	250.98	0.01	0.00	0.37	0.04
土1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.043	5.67	0.00	27.67	1.79	0.24	0.00	1.19	0.08
1-2-67	自卸汽车运石碴（载重10t以内）运距（5km）	1000m3	0.0004	0.00	0.00	21432.87	820.93	0.00	0.00	9.22	0.35
人工单价		小计						25.67	0.11	14.55	7.23
138.74元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								47.56			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					0.11					
	材料费小计					0.11					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第3页 共31页

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石					计量单位	m	工程量	80.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-3-5	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	360.63	0.00	0.00	85.74	3.61	0.00	0.00	0.86
1-2-67	自卸汽车运石碴（载重10t以内）运距(5km)	1000m3	0.0000	0.00	0.00	21434.10	820.93	0.00	0.00	0.70	0.03
土1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0033	5.67	0.00	27.68	1.79	0.02	0.00	0.09	0.01
人工单价		小计						3.62	0.00	0.79	0.90
155.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.31			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.00				
材料费小计											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第4页 共31页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土					计量单位	m2	工程量	566.40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	道路基层 路床碾压检验	100m2	0.01	39.66	0.00	149.77	41.58	0.40	0.00	1.50	0.42
2-3-44	沥青混凝土路面 细粒式机械摊铺 ~厚度 3(cm)	100m2	0.01	121.23	4128.29	259.26	83.17	1.21	41.28	2.59	0.83
2-3-23	道路层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	540.63	5981.44	20.33	267.63	0.54	5.98	0.02	0.27
2-3-17	道路黏（粘）层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	30.89	1346.89	32.25	18.90	0.03	1.35	0.03	0.02
2-2-36+2-2-37*~5换	道路基层 水泥稳定碎（砾）石摊铺 水泥含量（5%）~厚度15(cm)	100m2	0.01	213.16	4191.45	439.59	145.90	2.13	41.91	4.40	1.46
2-2-9	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量：5% ~厚度(cm) 20	100m2	0.01	703.65	663.21	358.13	415.05	7.04	6.63	3.58	4.15
2-2-10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量：5% 厚度(cm) 每减1	100m2	0.05	34.99	32.89	0.00	18.15	1.75	1.64	0.00	0.91
人工单价		小计						13.10	98.80	12.12	8.05
146.95元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								132.07			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0303	1340		40.602					
	乳化沥青	kg	1.31	4.27		5.5937					
	碎石 综合	m3	0.11805	129		15.22858					
	其他材料费					37.38					
	材料费小计					98.80					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第5页 共31页

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设					计量单位	m2	工程量	66.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	道路基层 路床碾压检验	100m2	0.01	39.66	0.00	149.76	41.58	0.40	0.00	1.50	0.42
2-4-3	道路人行道板安砌 砂垫层规格 (cm) 30×30×6	100m2	0.01	1119.40	3832.98	0.00	563.99	11.19	38.33	0.00	5.64
2-6-Ha5	级配碎石摊铺 ^厚度20cm	100m2	0.01	188.51	3471.65	528.09	167.84	1.89	34.72	5.28	1.68
2-4-34	混凝土人行道 砼底层^预拌混凝土 C20	10m3	0.02	1315.92	3830.93	0.00	663.02	26.32	76.62	0.00	13.26
人工单价		小计						39.79	149.66	6.78	21.00
147.92元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								217.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人行道路面砖 6cm	千块	0.01144	1920		21.96288					
	碎石 综合	m3	0.2652	129		34.21041					
	其他材料费						93.49				
材料费小计						149.66					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第6页 共31页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石					计量单位	m	工程量	40.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-43	侧缘石安砌 缘石 混凝土 预拌地面砂浆（干拌）DS M7.5	100m	0.01	379.08	8223.43	0.00	191.27	3.79	82.23	0.00	1.91
人工单价		小计						3.79	82.23	0.00	1.92
150.1元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								87.94			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型 号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	混凝土缘石 75*35*15	m	1.01	78		78.78					
	其他材料费					3.45					
	材料费小计					82.23					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第7页 共31页

项目编码	040205006001	项目名称	标线					计量单位	m2	工程量	10.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	交通管理设施 纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	402.99	2617.88	829.87	235.87	4.03	26.18	8.30	2.36
人工单价		小计						4.03	26.18	8.30	2.36
161.2元/工日		未计价材料费						24.35			
清单项目综合单价								40.87			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	热熔标线涂料	kg	4.5	4.47		20.115					
	其他材料费						6.07				
材料费小计						26.18					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第9页 共31页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方					计量单位	m3	工程量	750.60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51	0.00	2678.52	243.97	0.46	0.00	2.68	0.24
人工单价		小计						0.46	0.00	2.68	0.24
115.02元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.38			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					0.00					
	材料费小计										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第10页 共31页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方					计量单位	m3	工程量	585.26	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83	0.00	189.26	401.92	15.41	0.00	1.89	4.02	
人工单价		小计						15.41	0.00	1.89	4.02	
114.89元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								21.32				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第11页 共31页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方					计量单位	m3	工程量	60.60	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-3-Ha16	回填 1:6水泥土	100m3	0.01	4991.38	2699.55	211.23	1302.27	49.91	27.00	2.11	13.02	
人工单价		小计						49.91	27.00	2.11	13.02	
114.87元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								92.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						27.00					
	材料费小计						27.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第12页 共31页

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管					计量单位	m	工程量	40.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-86	承插式混凝土管 人机配合下管 管径(mm以内) 300	100m	0.01	907.52	10762.50	178.90	241.19	9.08	107.63	1.79	2.41
5-1-769	混凝土排水管道 橡胶圈接口 承插口、企口 管径(mm以内) 300	10个口	0.05	383.10	76.27	0.00	93.92	19.16	3.81	0.00	4.70
5-1-16	管道(渠) 砂石基础 天然级配	10m3	0.116	883.78	2402.38	23.92	259.64	102.52	278.68	2.77	30.12
人工单价		小计						130.75	390.11	4.56	37.22
144.75元/工日		未计价材料费						111.03			
清单项目综合单价								562.64			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	钢筋混凝土管 d300	m	1.025	105		107.625					
	其他材料费						282.49				
材料费小计						390.11					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第13页 共31页

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方					计量单位	m3	工程量	786.00	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51	0.00	2678.57	243.97	0.46	0.00	2.68	0.24	
人工单价		小计						0.46	0.00	2.68	0.24	
115元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								3.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第14页 共31页

项目编码	040103001004	项目名称	回填方					计量单位	m3	工程量	100.00	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-3-Ha16	回填 1:6水泥土	100m3	0.01	4991.38	5670.00	211.23	1302.27	49.91	56.70	2.11	13.02	
人工单价		小计						49.91	56.70	2.11	13.02	
114.87元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								121.74				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						56.70					
	材料费小计						56.70					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第15页 共31页

项目编码	040103001005	项目名称	回填方					计量单位	m3	工程量	765.80	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83	0.00	189.26	401.92	15.41	0.00	1.89	4.02	
人工单价		小计						15.41	0.00	1.89	4.02	
114.89元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								21.32				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第16页 共31页

项目编码	041109006001	项目名称	顶进后座及坑内平台安拆					计量单位	座	工程量	12	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1-571	顶管 顶进后座及坑内平台安拆 每坑管径(mm) 800~1200	每坑	1	2157.51	1417.88	1391.22	650.54	2157.51	1417.88	1391.22	650.54	
人工单价		小计						2157.51	1417.88	1391.22	650.54	
167.02元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								5617.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						1417.88					
	材料费小计						1417.88					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第17页 共31页

项目编码	041109006002	项目名称	挡土板					计量单位	m2	工程量	768.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-3-10	钢制挡土板 密挡土板 钢支撑	100m2	0.01	2254.31	925.28	0.00	908.95	22.54	9.25	0.00	9.09
人工单价		小计						22.54	9.25	0.00	9.08
151.97元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								40.87			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					9.25					
	材料费小计					9.25					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第18页 共31页

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置					计量单位	m3	工程量	105.00	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工 费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-1-282	装载机装运土方 装载机 (斗容量1m3以内) 运距 (60m以内)	1000m3	0.001	459.51	0.00	4477.58	311.71	0.46	0.00	4.48	0.31	
1-1-315	自卸汽车运土 (载重10t以 内) 运距 (10km)	1000m3	0.001	0.00	0.00	19681.61	753.78	0.00	0.00	19.68	0.75	
人工单价		小计						0.46	0.00	24.16	1.07	
115元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								25.69				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型 号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第19页 共31页

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管					计量单位	m	工程量	28.50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-467	混凝土管顶进 管径(mm以内) 1000	10m	0.1	7295.40	8332.50	2046.94	2022.18	729.54	833.25	204.69	202.22
5-1-528	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径(mm) 1100`预拌膨胀水泥砂浆 1:1	10个口	0.0491	862.07	614.53	0.00	211.65	42.35	30.19	0.00	10.40
5-1-555	顶管接口内套环 企口 管径(mm) 1100	10个口	0.0491	5504.73	2211.30	0.00	1351.94	270.41	108.63	0.00	66.41
3-1-248	灌注桩预留孔注浆 水泥浆	m3	0.4	196.61	296.32	21.34	83.18	78.64	118.53	8.54	33.27
人工单价		小计						1120.94	1090.59	213.23	312.30
167.01元/工日		未计价材料费						928.15			
清单项目综合单价								2737.06			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	加强钢筋混凝土管 d1000	m	1.01	825		833.25					
	钢板内套环	个	0.49123	193.19		94.90034					
		其他材料费					162.44				
	材料费小计					1090.59					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第20页 共31页

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管					计量单位	m	工程量	422.60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-469	混凝土管顶进 管径(mm以内) 1200	10m	0.1	7600.74	12372.50	2432.09	2114.06	760.07	1237.25	243.21	211.41
5-1-529	橡胶垫板膨胀水泥接口 管径(mm) 1200~预拌膨胀水泥砂浆 1:1	10个口	0.0499	930.26	729.81	0.00	228.46	46.45	36.44	0.00	11.41
5-1-556	顶管接口内套环 企口 管径(mm) 1200	10个口	0.0499	5802.02	2231.71	0.00	1424.95	289.69	111.43	0.00	71.15
3-1-248	灌注桩预留孔注浆 水泥浆	m3	0.4	196.61	296.32	21.34	83.18	78.64	118.53	8.54	33.27
5-1-449	中继间安拆 管径(mm以内) 1200	套	0.0047	1169.56	11835.47	2364.64	406.49	5.54	56.01	11.19	1.92
人工单价		小计						1180.39	1559.66	262.94	329.15
167.01元/工日		未计价材料费						1333.71			
清单项目综合单价								3332.14			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	加强钢筋混凝土管 d1200	m	1.01	1225		1237.25					
	钢板内套环	个	0.49929	193.19		96.45784					
	水泥 P.O 42.5	t	0.306	370		113.22037					
	其他材料费						112.73				
材料费小计						1559.66					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第21页 共31页

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口					计量单位	座	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-516	砖砌雨水进水井 单立算 (680×380) ~井深(m) 1	座	1	265.57	1053.81	1.37	73.01	265.57	1053.81	1.37	73.01
5-4-14	现浇混凝土模板 平井底木模	100m2	0.006	7082.24	2690.11	133.15	1863.02	42.35	16.09	0.80	11.14
5-4-34	现浇混凝土模板 圈梁 复合木模~~预拌水泥砂浆 1:2	100m2	0.0037	4864.66	968.60	139.73	1287.95	18.00	3.58	0.52	4.77
5-4-51	木制井字架井深(m以内) 2	座	1	125.57	21.04	1.24	34.05	125.57	21.04	1.24	34.05
B-1-2	防坠网	套	1	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
9-1-4	普通钢筋 圆钢直径(mm) 8	t	0.0051	2089.11	3828.53	33.99	1083.95	10.74	19.68	0.18	5.57
9-1-7	普通钢筋 圆钢直径(mm) 14	t	0.0261	1267.48	3586.21	41.96	657.30	33.02	93.42	1.09	17.12
人工单价		小计						495.25	1267.62	5.19	145.66
151.75元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1913.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铸铁立算带盖板 D400重型铸铁篦子	套	1	800		800					
	其他材料费					467.62					
	材料费小计					1267.62					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第22页 共31页

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-198	矩形90° 四通雨水检查井 混凝土井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.2×1.7×1.8 适用管径1000~1100mm 井深2.45m	座	1	1740.81	3970.97	82.69	485.24	1740.81	3970.97	82.69	485.24
5-3-397+5-3-401*3换	检查井筒砌筑（Φ700）~ 实际筒高0.49(m)	座	1	98.28	930.81	0.45	27.50	98.28	930.81	0.45	27.50
5-4-46	预制混凝土模板井盖板 木模 ^预拌水泥砂浆 1:2	100m2	0.0218	1643.06	1751.88	122.33	436.02	35.82	38.19	2.67	9.51
9-1-14	带肋钢筋直径(mm) 14	t	0.0504	1371.02	3586.21	41.96	710.84	69.04	180.60	2.11	35.80
补充子目	防坠网	套	1	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
5-3-382换	钢筋混凝土 井圈制作^ 预拌混凝土 C30	10m3	0.0653	2636.85	4104.06	0.00	723.56	172.19	268.00	0.00	47.24
5-4-1	现浇混凝土模板(管、渠道及其他) 混凝土基础垫层 木模^^ 预拌水泥砂浆 1:2	100m2	0.0326	1832.05	2215.60	142.76	485.65	59.80	72.32	4.66	15.85
5-4-52	木制井字架井深(m以内) 4	座	1	249.73	37.88	1.85	67.67	249.73	37.88	1.85	67.67
人工单价		小计						2425.67	5558.76	94.43	688.81
150.26元/工日		未计价材料费						868			
清单项目综合单价								8767.67			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1.01	800		808					
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1	800		800					
	预拌混凝土 C25	m3	5.9	385		2271.5					
	预拌混凝土 C20	m3	0.072	375		27					
	标准砖 240×115×53	千块	0.126	390		49.14					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第23页 共31页

	预拌混凝土 C30	m3	0.66	395	260.7		
	其他材料费				1342.42		
	材料费小计				5558.76		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第24页 共31页

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-136	矩形直线雨水检查井 砖砌井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.4×1.1×1.8 适用管径1100mm 井深2.45m	座	1	1178.31	2254.56	38.82	327.33	1178.31	2254.56	38.82	327.33
5-3-397+5-3-401*5换	检查井筒砌筑(Φ700)~实际筒高1.92(m)	座	1	518.35	1350.20	4.10	142.32	518.35	1350.20	4.10	142.32
5-4-1	现浇混凝土模板(管、渠道及其他)混凝土基础垫层木模~预拌水泥砂浆 1:2	100m2	0.0254	1832.05	2215.60	142.63	485.65	46.50	56.23	3.62	12.33
5-1-6换	管道(渠)垫层铺设 混凝土~预拌混凝土 C30	10m3	0.132	488.67	4042.39	0.00	143.56	64.50	533.60	0.00	18.95
补充子目	防坠网	套	1	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
5-3-382换	钢筋混凝土 井圈制作~预拌混凝土 C30	10m3	0.0653	2636.85	4104.06	0.00	723.56	172.08	267.83	0.00	47.22
5-4-52	木制井字架井深(m以内) 4	座	1	249.73	37.88	1.85	67.67	249.73	37.88	1.85	67.67
5-4-34	现浇混凝土模板 圈梁 复合木模~预拌水泥砂浆 1:2	100m2	0.0192	4864.66	968.60	139.89	1287.95	93.40	18.60	2.69	24.73
5-3-382换	钢筋混凝土 井圈制作~预拌混凝土 C30	10m3	0.0653	2636.85	4104.06	0.00	723.56	172.19	268.00	0.00	47.25
5-4-1	现浇混凝土模板(管、渠道及其他)混凝土基础垫层木模~预拌水泥砂浆 1:2	100m2	0.0326	1832.05	2215.60	142.63	485.65	59.80	72.32	4.66	15.85
人工单价		小计						2554.86	4919.21	55.73	703.64
150元/工日		未计价材料费						868			
清单项目综合单价								8233.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1.01	800		808					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第25页 共31页

	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1	800	800		
	预拌混凝土 C25	m3	0.262	385	100.87		
	预拌混凝土 C30	m3	1.31871	395	520.89203		
	其他材料费				2689.45		
	材料费小计				4919.21		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第26页 共31页

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-167	矩形90° 三通雨水检查井 砖砌井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.65×1.65×1.8 适用管径900~1000mm 井深2.4m	座	1	1516.71	2716.16	63.01	422.48	1516.71	2716.16	63.01	422.48
5-3-397+5-3-401*5换	检查井筒砌筑(Φ700)~实际筒高1.92(m)	座	1	518.35	1350.20	4.10	142.32	518.35	1350.20	4.10	142.32
5-4-1	现浇混凝土模板(管、渠道及其他)混凝土基础垫层木模~~预拌水泥砂浆 1:2	100m2	0.0356	1832.05	2215.60	142.46	485.65	65.15	78.79	5.07	17.27
5-1-6换	管道(渠)垫层铺设 混凝土~预拌混凝土 C30	10m3	0.246	488.67	4042.39	0.00	143.56	120.21	994.43	0.00	35.32
9-1-13	带肋钢筋直径(mm) 12	t	0.061	1603.65	3593.17	42.63	831.92	97.84	219.22	2.60	50.75
补充子目	防坠网	套	1	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
5-4-52	木制井字架井深(m以内) 4	座	1	249.73	37.88	1.85	67.67	249.73	37.88	1.85	67.67
5-3-382换	钢筋混凝土 井圈制作~预拌混凝土 C30	10m3	0.0653	2636.85	4104.06	0.00	723.56	172.19	268.00	0.00	47.24
5-4-1	现浇混凝土模板(管、渠道及其他)混凝土基础垫层木模~~预拌水泥砂浆 1:2	100m2	0.0326	1832.05	2215.60	142.76	485.65	59.80	72.32	4.66	15.85
人工单价		小计						2799.97	5796.99	81.29	798.91
149.88元/工日		未计价材料费						868			
清单项目综合单价								9477.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1.01	800		808					
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1	800		800					
	预拌混凝土 C25	m3	0.438	385		168.63					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

表-09

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程

标段:

第27页 共31页

	预拌混凝土 C30	m3	0.66	395	260.7		
	其他材料费				3759.66		
	材料费小计				5796.99		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第28页 共31页

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-168	矩形90°三通雨水检查井 砖砌井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.2×2.2×1.8 适用管径1100~1350mm 井深2.45m	座	1	2565.73	4263.23	132.60	716.58	2565.73	4263.23	132.60	716.58
5-3-397+5-3-401*5换	检查井筒砌筑(Φ700)~实际筒高1.92(m)	座	1	518.35	1350.20	4.10	142.32	518.35	1350.20	4.10	142.32
5-4-1	现浇混凝土模板(管、渠道及其他)混凝土基础垫层木模~预拌水泥砂浆 1:2	100m2	0.0356	1832.05	2215.60	142.46	485.65	65.15	78.79	5.07	17.27
5-1-6换	管道(渠)垫层铺设 混凝土~预拌混凝土 C30	10m3	0.246	488.67	4042.39	0.00	143.56	120.22	994.43	0.00	35.32
9-1-13	带肋钢筋直径(mm) 12	t	0.0671	1603.65	3593.17	42.63	831.92	107.66	241.21	2.86	55.85
补充子目	防坠网	套	1	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
5-3-382换	钢筋混凝土井圈制作~预拌混凝土 C30	10m3	0.0653	2636.85	4104.06	0.00	723.56	172.19	268.00	0.00	47.25
5-4-1	现浇混凝土模板(管、渠道及其他)混凝土基础垫层木模~预拌水泥砂浆 1:2	100m2	0.0326	1832.05	2215.60	142.76	485.65	59.80	72.32	4.66	15.85
5-4-52	木制井字架井深(m以内) 4	座	1	249.73	37.88	1.85	67.67	249.73	37.88	1.85	67.67
人工单价		小计						3858.81	7366.05	151.14	1098.10
149.8元/工日		未计价材料费						868			
清单项目综合单价								12474.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1.01	800		808					
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1	800		800					
	预拌混凝土 C25	m3	0.953	385		366.905					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第29页 共31页

	预拌混凝土 C30	m3	0.6595	395	260.5025		
	其他材料费				5130.64		
	材料费小计				7366.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第30页 共31页

项目编码	040504001008	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-192	矩形90° 四通雨水检查井 砖砌井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.7×2.05×1.8 适用管径1250~1350mm 井深2.5m	座	1	2794.90	4612.70	177.98	782.62	2794.90	4612.70	177.98	782.62
5-3-397+5-3-401*5换	检查井筒砌筑(Φ700)~实际筒高1.92(m)	座	1	518.35	1350.20	4.10	142.32	518.35	1350.20	4.10	142.32
5-4-1	现浇混凝土模板(管、渠道及其他)混凝土基础垫层木模~预拌水泥砂浆 1:2	100m2	0.0356	1832.05	2215.60	142.46	485.65	65.15	78.79	5.07	17.27
5-1-6换	管道(渠)垫层铺设 混凝土~预拌混凝土 C30	10m3	0.246	488.67	4042.39	0.00	143.56	120.22	994.43	0.00	35.32
9-1-13	带肋钢筋直径(mm) 12	t	0.0687	1603.65	3593.17	42.63	831.92	110.22	246.96	2.93	57.18
补充子目	防坠网	套	1	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
5-4-52	木制井字架井深(m以内) 4	座	1	249.73	37.88	1.85	67.67	249.73	37.88	1.85	67.67
5-3-382换	钢筋混凝土 井圈制作~预拌混凝土 C30	10m3	0.0653	2636.85	4104.06	0.00	723.56	172.19	268.00	0.00	47.25
5-4-1	现浇混凝土模板(管、渠道及其他)混凝土基础垫层木模~预拌水泥砂浆 1:2	100m2	0.0326	1832.05	2215.60	142.76	485.65	59.80	72.32	4.66	15.85
人工单价		小计						4090.54	7721.27	196.59	1165.47
149.79元/工日		未计价材料费						868			
清单项目综合单价								13173.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1.01	800		808					
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1	800		800					
	预拌混凝土 C25	m3	1.228	385		472.78					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第31页 共31页

	预拌混凝土 C30	m3	0.6595	395	260.5025		
	其他材料费				5379.99		
	材料费小计				7721.27		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费 (环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费)	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		103635.81			
2		其他措施费 (费率类)			34278.44			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	8569.61			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	17139.22			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	8569.61			
2.4	041109008001	其他						
合 计					137914.25			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	92383.77	100	92383.77
1.1	其中：定额规费	定额基价分析	92383.77	100	92383.77
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	2425195.56	9	218267.60
合 计					310651.37

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

主要材料价格表及费用

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	数量	单价	合价	备注
1	04010155	水泥 P.O 42.5		t	129.316	370.00	47846.92	
2	04030149	砂子 中砂		t	106.620	210.00	22390.20	
3	04050173	碎石 综合		m3	84.367	129.00	10883.34	
4	04130103	标准砖	240×115×53	千块	0.126	390.00	49.14	400
5	04270141	混凝土连接型侧平石	75*35*10	m	40.400	36.00	1454.40	
6	13310136	乳化沥青		kg	741.984	4.27	3168.27	
7	36010139	铸铁井盖、井座 Φ700 重型		套	13.000	800.00	10400.00	
8	36070126	混凝土缘石	75*35*15	m	40.400	78.00	3151.20	
9	36070206	人行道路面砖	6cm	千块	0.755	1920.00	1449.60	
10	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.072	375.00	27.00	530
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	12.534	385.00	4825.59	
12	80210561	预拌混凝土	C30	m3	13.189	395.00	5209.66	550
13	80250103	沥青混凝土 细粒式		m3	17.162	1340.00	22997.08	
14	13110106_1	热熔标线涂料		kg	45.000	4.47	201.15	
15	17290115	钢筋混凝土管	d300	m	41.000	105.00	4305.00	
16	17290201	加强钢筋混凝土管	d1200	m	426.826	1225.00	522861.85	
17	17290201	加强钢筋混凝土管	d1000	m	28.785	825.00	23747.63	
18	18250711	钢板内套环		个	225.000	193.19	43467.75	
19	36010139_1	铸铁井盖、井座 Φ700 重型.		套	13.130	800.00	10504.00	
20	36010149	铸铁立算带盖板	D400重型铸铁篦子	套	8.000	800.00	6400.00	
		合计					745339.78	