

项目工程验收单

2024年10月21日

项目名称	鹿城县张集镇人民政府2024年度鹿城县张集镇徐佳福食品有限公司水果加工与冷藏改扩建项目		
施工单位	福州市智亿机械设备有限公司		
项目金额	4981700元		
建设内容	单冻机制冷机等(见附件清单)		
建设地点	张集镇裴马庄村		
施工期限	30天		
本次报帐申请金额	大写:壹佰玖拾玖万贰仟肆佰捌拾元整 捌拾元整 写:1992680.00		
验收组意见		签名	
合格		李亚奇	
合格		10月	
合格		吕新林	
合格		曹长春	
合格		王忠	
合格		陈伟	
合格		程峰	
合格		徐志远	

虞城县张集镇人民政府 2024 年河南省徐佳福食品有限

公司水果加工与储藏改扩建项目

验收清单

验收组成员（签字）：

李亚奇 108# 王忠明
吕新林 曹长春 程锋 徐志远

设备明细

序号	设备名称	参数	数量	单价 (万元)	金 额 (万元)	备注
1	自动倒桃机	大架子主管直径厚 5mm 辅管 100×80×5 (mm)、70×70×5 (mm)、60×60×5 (mm) 碳钢 一键启动，自动、点动可用 大架子上部减速机：型号 WPS、规格 135、速比 1：60。	2 台	3	6	有
2	自动挖核机	桃子自动破核挖核机长 6000 宽 800 高 1600，每分钟 400 个桃子，双排 8 刀 16 刀头，板用不锈钢 SUS304 T=3.0，架子用不锈钢 SUS304：45×75×2.5 方管，不锈钢模块，PLC 控制，伺服控制器，电磁阀，显示屏，刀头保护措施 光电感应无障碍输送运行，危险区域有包罩，变频调速拨料板一套，佩带接水板不锈钢线槽。	2 台	22.93	45.86	有
3	翻桃机	翻瓣率 90% 长 2400 宽 1600 高 2100 (蓝色毛刷) 翻瓣机架子用 SUS304 50×50×2.0 方管，上面板用不锈钢	1 台	3	3	有

		SUS304 T=3.0 板, 毛刷长 1424mm, 电机: 0.4KW、速比 20 : 1, 变频器。				有
4	淋碱机	处理能力: 4 吨/小时。 架子宽 2000, 链子宽 1530, 架子高 1640, 长 15 米 (四面保温) 池子用不锈钢 SUS304 T=3.0, 架子用 40×80×3.0 方管, 辅管用 40×60×2.0 方管。电机, 速比 6 : 30, 功率 1.5KW; 电机, 1400r/min, 380V50HZ。3 台耐腐蚀泵, 流量 50m³/h, 功率 4KW, 进口直径 80mm, 出口直径 65mm, 转速 1450r/min, 变频器。	1 台	17.96	17.96	有
5	滚筒去皮机	材质 SUS304 电机, 1.5KW, 速比 5 : 1, 数量 1 台 轴承型号 6205 (不锈钢) 8 个 牙盘 (45#): 节距 P=25.4, 齿数 Z=16, 内孔直径 32×10 键, 数量 1 件。 齿圈: 1 件、法兰: 1 件	1 台	5.97	5.97	有
6	鼓泡清洗机	外形尺寸: 6000×1200×1500 (mm), 输送用不锈钢网带加刮板, 刮板高 50mm, 链条满外宽 1000mm, 链条节距 38.1mm, 箱体用 2mm 不锈钢板制作, 里支架 38×38×1.5 方管, 传动速度变频调节, 变频器, 电机功率 1.5KW, 气泡机 1.5KW。	1 台	6	6	有
7	预煮机	外形尺寸: 8000×1200×1650 (mm), 箱体不锈钢 304 材质, 板厚 2mm, 两侧及底部保温, 立柱用不锈钢 304 材质, 方管 40×80×2.0。 输送为大滚子螺旋输送。 蒸煮时间可调, 用蒸汽直入式加热 (加装蒸汽过滤器), 温度自动控制, 气动调节阀, 电机功率 1.5KW, 变频调速。	1 台	7.83	7.83	有
8	清洗冷却机	外形尺寸: 12000×1200×1500 (mm), 输送用不锈钢网带加刮板, 刮板高 50mm, 链条满外宽 1000mm, 链条节距 38.1mm, 箱体用 2mm 不锈钢板制作, 里支架 38	1 台	14	14	有

