

# 公路验收表

项目名称: 陕州区2023年通村入组项目(三条路线)

C524线 王山至鬼门关(李家山村)

长2464m, 宽3.5m, 厚15cm, C25混凝土路面, 合计8624m<sup>2</sup>。

① K0+000~K0+178段, 道路路基层加宽, 挖路槽15cm深, 0.75m宽, 长178m, 浇筑15cm厚C15混凝土作为基层, 合计  $178m \times 0.75m = 133.5m^2$ 。

② K0+178~K2+464段长2286m, 路基整修4.5m宽, 合计10287m<sup>2</sup>。  
铺筑16cm厚砂砾垫层4.1m宽, 合计9372.6m<sup>2</sup>。

③ 全线施做培土路肩, 宽0.5m, 厚0.15m, 合计2464m<sup>2</sup>。

④ 全线混凝土路面内用钢筋387.6kg。

⑤ K2+000~K2+400段挖平均1m高土方合计1232m<sup>3</sup>。

C615线三教地至对九洼(对九洼村)

长1398m, 宽3.5m, 厚15cm, C25混凝土路面, 合计4893m<sup>2</sup>。

① K0+000~K1+178段, 道路基层加宽, 挖路槽18cm深, 0.75m宽, 长1178m, 浇筑18cm厚C15混凝土作为基层, 合计  $1178m \times 0.75m = 883.5m^2$ 。

② K1+178~K1+398段, 道路基层加宽, 挖路槽18cm深, 1.75m宽, 长220m, 浇筑18cm厚C15混凝土作为基层, 合计  $220m \times 1.75m = 385m^2$ 。

建设单位:



设计单位:



监理单位:



施工单位:



# 公路验收表

项目名称: 陕州区2023年通村入组项目(三条路)

C615线三教地至对九洼村(对九洼村)

③ 全线培土路肩, 宽0.5m, 厚15cm, 合计:  $1398m \times 2 \times 0.5m \times 0.15m = 209.7m^3$

④ K1+178~K1+300段挖除土方路垫, 挖方计  $493m^3$ 。(平均高2m)

⑤ 全线路面用钢筋 219.9kg。

C875线涧底沟村口至涧底沟(涧底沟村)

长925m, 宽3.5m, 厚15cm, C25混凝土路面合计  $3237.5m^2$ 。

① 全线路基整修, 宽4.5m, 长925m, 合计  $925m \times 4.5m = 4162.5m^2$ 。

② 全线摊铺16cm厚砂砾垫层, 宽4.1m, 合计  $925m \times 4.1m = 3792.5m^2$ 。

③ 全线路面用钢筋, 145.5kg。

④ 全线培土路肩, 宽0.5m, 厚15cm, 合计  $925m \times 2 \times 0.5m = 925m^3$ 。

⑤ K0+440~K0+640段, 挖平均宽2m宽1.6m土路垫土方, 合计  $808m^3$ 。

建设单位:



设计单位:



监理单位:



施工单位:

