# 温县2025年农村饮水设施建设项目

# 竣工验收

# 鉴　定　书

项目法人：温县农村饮水安全工程项目建设管理局

施工单位：焦作市安睿电子系统工程有限公司

2026年10月16日

根据《河南省财政厅 河南省水利厅关于下达2025年省级水利发展资金预算的通知》（豫财农水〔2025〕25号）文件要求，我县实施了温县2025年农村饮水设施建设项目。2026年10月16日，温县农村饮水安全工程项目建设管理局、水利局、财政局、焦作市安睿电子系统工程有限公司等单位，共同对温县2025年农村饮水设施建设项目进行了竣工验收。验收组通过听取汇报、查看现场、查阅有关资料，形成如下意见：

一、工程概况

（一）工程名称及位置

工程名称：温县2025年农村饮水设施建设项目

工程位置：温县境内

（二）工程主要建设内容

智能水表（总表）186台、水控机（分表）372台、4G流量费（五年）372个、金属镀锌板设备箱372个、保温棉1860米、管件186套、电路箱186套、水控机IC卡56539张、给水管2455米、阀门井186个。

（三）工程建设时间

该工程自2026年4月1日开工，2026年9月27日完工。

二、工程完成量及评定情况

| 序号 | 名　称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 评定等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 设备 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能<br>水表<br>（总表） | 材质：铜制阀门、内置锂电池。<br>规格：DN25。<br>压力等级： MAP10。<br>防护等级：IP68、阀门开关次数≥2000次。<br>准确等级≥2 级。<br>含 5 年管理平台使用费。 | 个 | 132 | 合格 |
| 2 | 水控机<br>（分表） | 规格：DN15。<br>通讯方式：4G、支持手机扫码、在线充值。<br>读卡时间: <0.3 秒。<br>工作电压: DC12V、液晶显示，实时显示用户卡上的金额。<br>水压范围： 0.06Mpa - 0.8 Mpa。<br>计费精度: 0.01 元。<br>含 5 年管理平台使用费。 | 个 | 264 | 合格 |
| 3 | 4G 流量费<br>（五年） | 4G 流量费 | 个 | 264 | 合格 |
| 4 | 金属<br>镀锌板设备箱 | 材质：金属镀锌板、厚度 1mm。<br>规格:300mm*400mm*200mm。 | 个 | 264 | 合格 |
| 5 | 保温棉 | 长度：10 米。<br>材质：隔热棉。<br>厚度：30mm。 | 米 | 400.5 | 合格 |
| 6 | 管件 | 包含：110 转 32 哈夫节三通 1 个、DN25 铜体磁性开关阀 1 个、PVC 水龙头 2 个、4 分不锈钢金属编织网软管 2 根、PPR20 管 3 米（压力 MPa2.0，壁厚 2.8mm）、带丝接头（PPR 材质、铜芯）、弯头（PPR 材质、铜芯）等。 | 套 | 132 | 合格 |
| 7 | 电路箱 | 包含：300mm*200mm*150mm 电路箱 1 个、1 平方电缆 20 米、插座 1 个、32P 空气开关 1 个、16mmPVC 穿线管 20 米 | 套 | 132 | 合格 |
| 8 | 水控机 IC 卡 | IC 卡 | 张 | 42394 | |
| 二 | **管路** | | | | 合格 |
| 1 | 给水管 | 材质：de32PE 管。<br>压力：1.6MPa。<br>安装方式：包含管道地埋并恢复原状 | 米 | 1197.3 | 合格 |
| 2 | 阀门井 | 材质：树脂阀门井 1 个。<br>规格：250*450*250mm。 | 个 | 132 | 合格 |

验收工作组认真查看完成的工程量，经讨论一致认为：温县2025年农村饮水设施建设项目未发生任何质量安全事故，原材料和设备质量合格，合格率为100%，符合合格标准。综合评定，温县2025年农村饮水设施建设项目质量为合格。

三、存在的主要问题及处理意见

无

四、意见和建议

无

五、结论

验收组通过听取施工单位关于项目建设汇报，查看项目施工质量、查阅项目资料，经讨论一致认为：项目施工过程中未发生过任何质量安全事故，原材料和设备质量合格，验收资料齐全，同意通过工程竣工验收。

六、保留意见（应有本人签字）

保留意见人签名：

七、验收工作组成员签字表（附后）

# 温县2025年农村饮水设施建设项目
# 验收工作组成员签字表

2026年10月16日

| 姓　名 | 单位名称 | 职　务 | 签　字 |
|---|---|---|---|
| 宋小敏 | 温县农村饮水安全工程项目建设管理局 | 科长 | 宋小敏 |
| 田淑丞 | 温县农村饮水安全工程项目建设管理局 | 科员 | 田淑丞 |
| 吴晓林 | 焦作市安睿电子系统工程有限公司 | 经理 | 吴晓林 |
| 任孟彪 | 西郭作　村委会 | 主任 | 任孟彪 |
| 李洪建 | 李召　村委会 | 支部书记 | 李洪建 |
| 董庄亚 | 东招贤　村委会 | 支部书记 | 董庄亚 |
| 韩保成 | 西城外　村委会 | 两委 | 韩保成 |
| 张乾坤 | 张王庄西村　村委会 | 两委 | 张乾坤 |
| 刘朋 | 西新庄　村委会 | 两委 | 刘朋 |
| 马明星 | 西保平　村委会 | 支部书记 | 马明星 |
| 胡洪雷 | 胡洪蕾　村委会 | 两委 | 胡洪雷 |
| 张玲利 | 刘门庄　村委会 | 书记 | 张玲利 |
| 冯小爱 | 徐兄村　村委会 | 书记 | 冯小爱 |

验收监督人员（签字）：[illegible]