# 工程监理意见书

年　月　日　　单位：元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目（一标段） | | |
| 施工单位 | 河南满如建筑工程有限公司 | | |
| 合同金额 | 20132792.42 元 | 采购合同编号 | 温财招标采购 2025-38 号 |
| 中标工程量 | 1、慈胜大街（温泉路-老蟒河）：<br>雨水管道：开槽法施工 227 米，顶管施工 1029 米，雨水检查井 14 座，雨水口 6 座，八字式管道出水口 1 座，八字式出水口下游护砌 1 处，工作井 6 座，接收井 6 座，沥青路面破除及修复 1016.5 ㎡；<br>2、建兴大街（富民街南口-子夏小学门口）：<br>雨水管道：开槽法施工195米，顶管施工1174米，雨水检查井34座，污水检查井1座，雨水口2座，工作井6座，接收井9座，沥青路面破除及修复2000㎡，人行道拆除及回复60㎡；<br>3、育才街（振兴路-老蟒河）：<br>雨水管道：开槽法施工489米，顶管施工715米，雨水检查井13座，雨水沉泥井4座，出水口1座，雨水口2座，工作井5座，接收井6座，拆除及恢复沥青路面800㎡；<br>具体内容详见工程量清单及图纸。 | | |
| 工程量变更追加 | | | |
| 工程量变更减少 | | | |
| 目前已完成工程量 | 一、**慈胜大街（温泉路-老蟒河）：**<br>慈胜大街完成管道 1294.3m，检查井完成 12 座，出水口完成 1 座；工作井完成 7 座，接收井完成 5 座；拆除恢复路面 1036 ㎡；铺设草皮 900 ㎡；完成平石修复 85m，侧石修复 73m，透水砖修复 16 ㎡；<br>**二、建兴大街（富民街南口-子夏小学门口）：**<br>建兴大街完成管道累计 1527m，检查井完成 39 座，工作井完成 8 座，接收井完成 10 座；双篦收水口完成 16 座，单篦收水口 1 座；DN300 管道完成 108m，DN200 双壁波纹管完成 8m；拆除恢复沥青路面完成 1228 ㎡，文德路拆除恢复混凝土路面 1921 ㎡，切缝 500m；管道清淤 2360m；<br>**三、育才街（振兴路-老蟒河）：**<br>雨水管道：北部雨水渠施工 245 米，出水口雨水渠 23 米。顶管施工 889 米，雨水检查井 12 座，雨水口 6 蓖 1 座，工作井 7 座，接收井 5 座，拆除及恢复沥青路面 1596 ㎡； | | |
| 监理单位认定完成工程进度 | 完成总形象进度的 80% | | |
| 监理工程师签字和盖章 | 中华人民共和国注册监理工程师 柴逢春 注册号41021638 有效期至2029.09.24 | 单位项目负责人签字 | |
| 监理单位对工程质量评价 | 单位意见：合格<br>单位盖章： | 项目单位对工程完成情况意见 | 单位意见：合格<br>单位盖章： |

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

# 温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目（一标段）-结算

# 审

# 核

# 报

# 告

委托单位：温县住房和城乡建设局

施工单位：河南满如建筑工程有限公司

咨询单位：河南爵丰项目管理有限公司

2026 年 11 月 20 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 建设工程结算审核报告

**JFSH-26-066**

甲方 ：温县住房和城乡建设局

我们接受贵单位委托，组织了基本建设项目审核组对由河南满如建筑工程有限公司施工的温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目（一标段）结算进行了审核，审核所需基础资料由提供单位保证其真实、合法、有效、完整。我们的责任是对所提供的资料发表审核意见。我们的审核依据是委托方提供的资料和现场实际情况、中价协(2010)第 023 号《建设项目工程结算审核规程》、中价协(2012)第 011 号《建设工程造价咨询成果文件质量标准》等。我公司本着维护甲乙双方合法权益，维护社会公共利益的原则，客观公正、实事求是地进行具体审核工作。在审核过程中，我们结合实际情况，实施了包括核查结算资料、工程现场实地勘验等我们认为必要的审核核查程序。根据现有资料和实际情况，现将审核扣减结果汇报如下：

一、工程概况

1、工程名称：温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目（一标段）

2、工程地点：温县

3、工程内容：慈胜大道(温泉路-老蟒河)、育才街(振兴路一老蟒河)、建兴街(富民路一子夏小学)排水管网升级改造,配套雨水检查井以及道路破除及恢复等。具体内容详见工程量清单及施工图纸



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

4、委托单位：温县住房和城乡建设局

5、施工单位：河南满如建筑工程有限公司

**二、审核范围：**施工合同范围内及增加的项目。

**三、审核原则：**

我们审核原则是客观、公平、公证、实事求是，维护委托单位、施工单位双方的合法权益及公众利益。

**四、审核依据：**

1、招标文件、投标文件、施工合同、委托方提供的其他资料、相关的造价文件；

2、竣工验收报告、现场实际情况；

3、施工方编制的竣工结算书。

**五、审核程序：**

对整个项目的审核，主要有 4 个人参加，分为如下三个阶段：

第一阶段 ：项目审核的前期准备阶段：

1、了解被审核项目的基本情况，收集和整理必要的审核依据、审核资料；

2、根据审核要求，制定项目审核计划。

第二阶段：项目审核的实施阶段，其主要工作内容包括：

1、查阅并熟悉有关项目的审核依据，审查项目建设单位所提供资料；

2、在审核过程中及时与委托方进行沟通；

3、按照规定的格式和内容形成审核意见，并征询委托单位意见。



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第三阶段：审核完成阶段。

主要工作内容：根据审核结果，出具审核报告。

**六、审核结果及说明：**

（一）、审核结果：

送审工程造价：21255436.15 元；

核定工程造价：21019879.68 元；

核增/减工程造价：235556.47 元。

**（二）、审核情况说明：**

1、详见工程结算书。

**七、附件：**

1、附件 1-建设工程结算审核定案表

2、附件 2-工程结算书

审核人（盖章）：

复核人（盖章）：

河南爵丰项目管理有限公司

2026 年 11 月 20 日



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App