2026年孟州市常态化帮扶资金项目竣工验收报告

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2026年孟州市槐树乡钱沟村光伏项目</td><td>建设地点</td><td>槐树乡钱沟村</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划开工日期</td><td>2026年9月17日</td><td>计划竣工日期</td><td colspan="2">2026年11月5日</td></tr>
<tr><td colspan="2">实际开工日期</td><td>2026年9月17日</td><td>实际竣工日期</td><td colspan="2">2026年10月29日</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要建设内容</td><td colspan="4">新建168.275KW光伏发电项目及配套设施，其中，光伏棚：长60.4m，宽12.3m，高9-9.8m；635w单晶硅组件共265片，3台组串式逆变器，1台并网接入箱及相关电缆和桥架等配套设施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施完成情况及竣工验收意见</td><td colspan="4">工程已完工，质量合格，满足使用要求。具体工程量详见实测实量表。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">相关单位确认意见</td><td>建设单位</td><td colspan="4">孟州市槐树乡人民政府</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="4">中联建安工程有限公司</td></tr>
<tr><td>项目所在村（或受益或使用单位）</td><td colspan="4">孟州市槐树乡钱沟村村民委员会</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="4">郑州大学建设科技集团有限公司</td></tr>
<tr><td>孟州市农业农村局（项目第三方验收单位）</td><td colspan="4">河南华盛工程管理有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>