2026年孟州市常态化帮扶资金项目竣工验收报告

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2026年孟州市河阳街道办事处长店村农村生活污水治理项目</td><td>建设地点</td><td>孟州市河阳街道办事处长店村</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划开工日期</td><td>2026.7.20</td><td>计划竣工日期</td><td colspan="2">2026.10.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">实际开工日期</td><td>2026.7.20</td><td>实际竣工日期</td><td colspan="2">2026.10.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要建设内容</td><td colspan="4">长店村新建污水收集管网共10.561km，主管网4.861km，其中DN200管网1.976km，DN300管网1.761km，DN400管网1.124km。通往农户家分支管网5.7km。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施完成情况及竣工验收意见</td><td colspan="4">工程已完工，质量合格，满足使用要求。具体工程量详见实测实量表。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">相关单位确认意见</td><td>建设单位</td><td colspan="4">孟州市河阳街道办事处</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="4">河南众举建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td>项目所在村（或受益或使用单位）</td><td colspan="4">孟州市河阳街道办事处长店村村民委员会</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="4">郑州大学建设科技集团有限公司</td></tr>
<tr><td>孟州市农业农村局（项目第三方验收单位）</td><td colspan="4">河南华盛工程管理有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>