卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目
竣工结算审核报告

中诺天中咨字[2026]H0918004

中诺天中
ZHONG NUO TIAN ZHONG

中诺天中工程管理有限公司

二〇二六年九月十八日

扫描全能王 创建

卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目
竣工结算审核报告

中诺天中咨字[2026]H0918004

卢氏县官坡镇人民政府：

受贵单位委托，我公司自2026年09月15日至2026年09月18日，对卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目竣工结算情况进行了审核。在审核过程中，我公司依据河南道烈建筑工程有限公司提交的该项目竣工结算资料，并通过必要的审核程序，对项目进行现场勘查。河南道烈建筑工程有限公司对其提交的竣工结算资料的真实性、合法性、完整性负责。我公司的责任是根据国家法律法规、《建设项目工程结算编审规程》（中价协〔2010〕023号）及现行工程造价管理规定，对其提交的工程竣工结算情况独立发表审核意见。目前，审核工作已经完成，现将审核结果报告如下：

一、工程基本情况

卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目位于卢氏县官坡镇，建设性质为建筑。工程内容为厂房、晾晒厂及附属项目等。

该工程建设单位为卢氏县官坡镇人民政府。

该工程于2026年04月24日经竞争性磋商程序确定成交施工单位为河南道烈建筑工程有限公司，成交价为3097500.00元，2026年04月27日卢氏县官坡镇人民政府据此成交价与河南道烈建筑工程有限公司签订了该工程建设工程施工合同。

该工程于2026年09月15日进行了工程竣工验收，竣工验收报

扫描全能王 创建

告显示其工程质量为合格。

二、审核范围

本次委托审核的范围为：仅对卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目竣工结算情况进行审核。

三、审核依据

本工程竣工结算情况的审核是依据卢氏县官坡镇人民政府提交的该工程建设工程施工合同、竞争性磋商文件、成交通知书、竣工决算书等有关工程竣工结算资料，按照相关造价管理文件的规定，对其提交的工程竣工结算情况进行审核的，其他事项未予涉及。

四、审核原则

依据《建设项目工程结算编审规程》（中价协〔2010〕023号）及现行国家、省、市工程造价管理规定，我公司本着独立、客观、科学的原则，遵循公正、公平、公开的职业准则，按照工程造价咨询业务操作规程和行业规定要求，以事实为依据，对其提交的工程竣工结算情况进行了详细审核。

五、审核结果

河南道烈建筑工程有限公司提交的该工程竣工结算金额3355409.75元，核定金额3184633.64元，核减金额170776.11元，核减比例为5.09%。

该工程送审结算价款3355409.75元,合同价为3097500.00 元，送审价高于合同价257909.75元。

扫描全能王 创建

该工程竣工结算核定金额中已包含施工用水、用电费用，但工程奖罚费用未予涉及。若有发生，由发承包双方按照建设工程施工合同的相关约定执行。

六、审核出的问题

送审多计工程结算价款 170776.11 元。其中：

1、换填垫层多计 29587.56 元；

2、散水多计 6305.93 元；

3、坡道多计 1189.49 元；

4、细石混凝土楼地面多计 25453.55 元；

5、大门多计 1388.13 元；

6、围墙多计 5234.09 元；

7、水泥混凝土（地磅基础）多计 1978.09 元；

8、AI 筛选机多计 22000.00 元；

9、电力电缆多计 4822.05 元；

10、桥架多计 8549.70 元；

11、排水管道多计 16862.03 元；

12、取费及其他多计 47405.49 元。

七、审定价与合同价对比

本项目合同价为 3097500.00 元，送审结算价款 3355409.75 元，审定结算价款 3184633.64 元。审定工程结算价高于合同价 87133.64 元，高于合同价比例为 2.81%。

扫描全能王 创建

八、其他说明

本报告仅供发承包双方结算工程款使用，不作其他用途。因使用人使用不当所造成的后果，与本公司及执行本项业务的造价工程师无关。

九、附件

附件（一）

1.卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目竣工结算审核定案表；

2.卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目竣工结算审核书。

审核人：（章）

审核单位：（章）

复核人：（章）

2026年09月18日

扫描全能王 创建

审核定案表

编制单位：中诺天中工程管理有限公司　　金额单位：元

序号	工程项目名称	送审金额	定案金额	审减金额
1	卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目	3355409.75	3184633.64	170776.11

审查单位意见：

（公章）

2026年 9月 18日

建设单位意见：

（公章）

2026年 9月 18日

施工单位意见：

（公章）

2026 年 9 月 18日

扫描全能王 创建

工程名称：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目

标段名称：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目

结算总价

结算总价（小写）：3184633.64

（大写）：叁佰壹拾捌万肆仟陆佰叁拾叁元陆角肆分

审核单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编 制 时 间：

扫描全能王 创建

工程项目清单汇总表

工程名称：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	2853495.26
1.1	土建工程	2637232
1.2	安装工程	216263.26
2	措施项目	68938.89
2.1	其中：安全生产措施项目	36999.69
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	263019.08
合计		3184633.64

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

扫描全能王 创建

工程项目清单汇总表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	2637232
1.1	A.1土石方工程	38068.52
1.2	A.2地基处理与边坡支护工程	56675.56
1.3	A.4砌筑工程	48390.8
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	161766.21
1.5	A.6金属结构工程	655509.04
1.6	A.8门窗工程	59779.68
1.7	A.9屋面及防水工程	246740.46
1.8	A.11楼地面装饰工程	322387.32
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	25055.88
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程	11324.47
1.11	A.17措施项目	62671.16
1.12	其他工程	758951.39
1.13	设备工程	60817
1.14	新增	129094.51
2	措施项目	61866.28
2.1	其中：安全生产措施项目	33755.5
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	242918.85
5	工程造价合计	2942017.13
6	优惠后工程造价合计	2941260.17
合　计		2,941,260.17

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					38068.52
1	010103001001	平整场地	1.土石类别:一、二类土	m2	2535.65	1.55	3930.26
2	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内	m3	1126.32	12.49	14067.74
3	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内	m3	316.42	12.49	3952.09
4	010102007001	回填方	1.填方部位:基础回填 2.材料品种:素土 3.密实度:符合设计要求	m3	707.69	12.65	8952.28
5	010103002002	余方弃置	1.土石类别:挖出土方 2.运距暂按1km	m3	735.05	9.07	6666.90
6	01B004	原土打夯	1.原土夯实	m2	531.12	0.94	499.25
	A.2	地基处理与边坡支护工程					56675.56
7	010201001002	换填垫层	1.换填材料种类及配比:3：7灰土垫层（变更为水泥土） 2.换填方式及压实系数:符合设计要求	m3	433.2	130.83	56675.56
	A.4	砌筑工程					48390.80
8	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	57.2	392.47	22449.28
9	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 2.砂浆强度等级:混合砂浆M5	m3	62.82	412.95	25941.52
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					161766.21
10	010501001003	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比:C15预拌混凝土垫层	m3	22.27	424.03	9443.15
11	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	38.88	434.17	16880.53
本页小计							169458.56

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.04	445.79	2246.78
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	14.16	520.03	7363.62
14	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	47	438.78	20622.66
15	010502029001	散水	1.做法参照图集12YJ1-152-散1 2.60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 3.150厚三七灰土（变更为水泥土） 4.混凝土种类:预拌混凝土	m2	259.7	81.78	21238.27
16	010502031001	坡道	1.200厚C30混凝土 2.200厚三七灰土（变更为水泥土） 3.混凝土种类:预拌混凝土	m2	113.61	117.91	13395.76
17	010502025002	压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.19	675.41	4856.20
18	010502025001	零星现浇构件	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30细石混凝土 3.柱脚二次浇灌	m3	0.54	763.30	412.18
19	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1.863	4845.89	9027.89
20	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	6.326	4649.48	29412.61
21	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1.056	4846.02	5117.40
本页小计							113693.37

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1.836	4649.48	8536.45
23	010506010001	现浇混凝土压顶钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.733	4846.02	3552.13
24	010608002001	高强螺栓	1.高强螺栓M20、M22、M24	套	818	11.81	9660.58
	A.6	金属结构工程					655509.04
25	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:Q355B 2.钢材名称:GJ-1、GJ-2 3.钢结构表面除锈等级不低于Sa2.5级 4.涂铁红环氧底漆一道40-50 5.涂铁红环氧磁漆二到三道120-150	t	46.414	7018.08	325737.17
26	010607003001	钢檩条	1.钢材名称:QTL 2.钢材品种、规格:Q355 3.构件类型:C160*60*20*2.5	t	7.675	5052.84	38780.55
27	010607003002	钢檩条	1.钢材名称:CL1、ML1 2.钢材品种、规格:Q355 3.构件类型:2C160*60*20*2.5	t	0.253	5052.84	1278.37
28	010607003003	钢檩条	1.钢材名称:ML2 2.钢材品种、规格:Q355 3.构件类型:镀锌方管160*160*4	t	0.745	5732.46	4270.68
本页小计							391815.93

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010607003004	钢檩条	1.钢材名称:CZ1、MZ1 2.钢材品种、规格:Q355 3.构件类型:2C160*60*20*2.5	t	0.479	5052.84	2420.31
30	010607003006	钢檩条	1.钢材名称:MZ2 2.钢材品种、规格:Q355 3.构件类型:镀锌方管160*160*4	t	0.98	5734.06	5619.38
31	010603001004	实腹钢柱	1.钢材名称:10轴钢柱 2.钢材品种、规格:Q355 3.构件类型:镀锌方管160*160*4	t	0.557	9309.31	5185.29
32	010607002001	钢系杆	1.名称：屋面XG-1 2.钢材品种、规格:Q355B 3.构件类型:φ121*4.0焊接钢管	t	5.079	6558.52	33310.72
33	010607002002	钢支撑	1.名称：屋面SC-1、ZC-1 2.钢材品种、规格:Q355B 3.构件类型:φ25圆钢	t	1.915	6848.37	13114.63
34	010607003005	钢檩条	1.钢材名称:屋面LT1 2.钢材品种、规格:Q355 3.构件类型:C250*75*20*2.0	t	15.264	5044.77	77003.37
35	010607002004	钢支撑	1.钢材名称:屋面YC1 2.钢材品种、规格:Q355 3.构件类型:L63*5	t	2.545	6951.38	17691.26
本页小计							154344.96

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010607002005	钢拉条	1.钢材名称：屋面T1、WXL1、WCG1 2.钢材品种、规格:Q235B 3.构件类型:φ12圆钢	t	0.905	6834.97	6185.65
37	010607002006	钢支撑	1.钢材名称：屋面WCG1 2.钢材品种、规格:Q235B 3.构件类型:φ32*2.5焊接钢管	t	0.2	6588.65	1317.73
38	010607002007	钢拉条	1.钢材名称：墙面T1、QXL1、QCG1 2.钢材品种、规格:Q235B 3.构件类型:φ12圆钢	t	0.453	6834.97	3096.24
39	010607002008	钢支撑	1.名称：墙面QCG1 2.钢材品种、规格:Q235B 3.构件类型:φ32*2.5焊接钢管 4.成品构件安装	t	0.123	6588.70	810.41
40	010607002010	钢支撑	部位：FBLT 1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:L100*3 3.成品构件安装	t	0.541	6951.39	3760.70
41	010607009001	钢板天沟	1.钢材品种、规格:成品定制镀锌钢板檐沟δ3.0，展开宽度1090mm	t	4.558	4327.39	19724.24
42	010607010001	零星钢构件	1.构件类型:L40*3@3000天沟内，其他等 2.钢材品种、规格:Q235B	t	0.034	9735.29	331.00
43	010605002002	钢板墙板	1.0.6mm厚YX25-205-820型压型钢板	m2	1280.03	62.66	80206.68
44	010607002011	钢支撑	1.名称：镀锌钢管 2.构件类型:镀锌钢管DN50*3 3.成品构件安装	t	1.624	7866.49	12775.18
本页小计							128207.83

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010607002012	钢支撑	1.名称：镀锌钢管 2.构件类型:镀锌钢管DN100*3 3.成品构件安装	t	0.37	7809.41	2889.48
	A.8	门窗工程					59779.68
46	010803001002	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:JLM5050 2.门材质:铝合金卷帘门（电动）	m2	125	320.40	40050.00
47	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸:M1827 2.框、扇材质:钢制防盗门	m2	19.44	548.59	10664.59
48	010807001003	金属(塑钢)窗	1.80铝合金5+9+5mm（双层中空玻璃）厚的单层玻璃推拉窗	m2	28.8	314.76	9065.09
	A.9	屋面及防水工程					246740.46
49	010605003001	钢屋面板	1.0.6厚YX51-380-760型压型钢板，板波高不小于50 2.75mm厚防火保温玻璃棉卷毡（0.2mm厚铝箔贴面，容重26kg/m3） 3.Φ1.5不锈钢丝网@300*300	m2	2450.6	97.96	240060.78
50	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ110UPVC雨水管	m	168	39.76	6679.68
	A.11	楼地面装饰工程					322387.32
51	011101002001	细石混凝土楼地面	1.200厚C30混凝土地面 2.200厚三七灰土（变更为水泥土） 3.素土夯实	m2	2438.08	132.23	322387.32
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					25055.88
本页小计							631796.94

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：踢脚线 2.各层厚度、材料种类及强度等级：6厚1：2.5水泥砂浆找平，9厚1:3水泥砂浆 3.12YJ1-内墙1	m2	38.51	29.65	1141.82
53	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：1.2m以下内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：6厚1：2.5水泥砂浆找平，9厚1:3水泥砂浆 3.12YJ1-内墙1	m2	202.05	29.65	5990.78
54	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：1.2m以下外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚1:3水泥砂浆，6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.12YJ1-外墙2A	m2	202.81	48.65	9866.71
55	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：1m高砖墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：内外侧20厚1：2.5水泥砂浆抹灰	m2	157.14	51.27	8056.57
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					11324.47
56	011403001001	抹灰面油漆	1.部位：1.2m以下外墙 2.乳胶漆 室外 墙面 二遍	m2	203.89	30.90	6300.20
57	011403001002	抹灰面油漆	1.1.2m以下 内墙面 2.乳胶漆 室内 墙面 二遍	m2	203.99	24.63	5024.27
	A.17	措施项目					62671.16
58	010505001001	垫层模板	1.散水模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	13.98	47.88	669.36
本页小计							37049.71

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010505001002	垫层模板	1.坡道模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	12.98	47.88	621.48
60	010505001003	垫层模板	1.基础垫层模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	54.64	47.88	2616.16
61	010505002001	基础模板	1.独立基础模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	76.8	63.31	4862.21
62	010505002002	基础模板	1.带形基础模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	24.11	60.40	1456.24
63	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	91.97	66.74	6138.08
64	010505003001	基础联系梁模板	1.基础梁模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	235.02	66.16	15548.92
65	010505014001	压顶模板	1.压顶模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	114.99	63.27	7275.42
66	011601001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	15633.53	15633.53
67	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1.进出场费 履带式挖掘机 1m3以内	项	1	4700.96	4700.96
本页小计							58853

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	011601003003	其他大型机械进出场及安拆	1. 进出场费 压路机	项	1	3148.80	3148.80
		其他工程					758951.39
		大门（增加后门2个大门柱子）					16666.33
69	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内	m3	29.16	12.49	364.21
70	010102007004	回填方	1. 填方部位：基础回填 2. 材料品种：素土 3. 密实度：符合设计要求	m3	13.29	12.65	168.12
71	010103002003	余方弃置	1. 土石类别：挖出土方 2. 运距暂按1km	m3	15.86	9.07	143.85
72	010201001003	换填垫层	1. 换填材料种类及配比：3：7灰土垫层（变更为水泥土） 2. 换填方式及压实系数：符合设计要求	m3	11.56	130.83	1512.39
73	010501001004	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：C15预拌混凝土垫层	m3	1.16	424.03	491.87
74	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.5	434.16	1085.40
75	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.07	4846.00	339.22
76	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	3.8	520.03	1976.11
77	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.006	5203.32	31.22
78	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.112	4649.51	520.75
本页小计							9781.94

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	010505001007	垫层模板	1.基础垫层模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	2.72	47.87	130.21
80	010505002005	基础模板	1.独立基础模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	4.8	63.31	303.89
81	010505004003	柱面模板	1.矩形柱模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	30	66.74	2002.20
82	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:门柱 2.基层材料种类:刷专用界面剂一道 3.各层厚度、材料种类及强度等级:12厚1：3水泥砂浆，6厚1：2.5水泥砂浆抹面压光	m2	28.54	43.15	1231.50
83	011403001003	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	28.54	30.90	881.89
84	01B009	厂区大门	1.厂区大门	个	1	5483.50	5483.50
		围墙					94669.65
85	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内	m3	104.49	12.49	1305.08
86	010102007003	回填方	1.填方部位:基础回填 2.材料品种:素土 3.密实度:符合设计要求	m3	38.47	12.65	486.65
87	010103002001	余方弃置	1.土石类别:挖出土方 2.运距暂按1km	m3	66.02	9.07	598.80
88	010201010001	垫层	1.材料种类及配比:三七灰土垫层（变更为水泥土） 2.厚度:300mm	m3	39.18	130.83	5125.92
本页小计							17549.64

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	17.54	395.94	6944.79
90	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	30.87	495.66	15301.02
91	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	11.4	546.47	6229.76
92	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	94.99	65.77	6247.49
93	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.213	4846.02	1032.20
94	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.71	4649.50	3301.15
95	01B008	铁艺围墙	1.铁艺围墙	m	197.9	179.46	35515.13
96	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:围墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:内外侧水泥砂浆抹灰	m2	245.4	51.27	12581.66
		晾晒场及道路					647615.41
97	010102007002	回填方	1.材料品种:砂石 2.密实度:符合设计要求	m3	4000	76.37	305480.00
本页小计							392633.2

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	040203007001	水泥混凝土	1.部位:晾晒场 2.混凝土强度等级:C30预拌混凝土 3.厚度:25cm 4.嵌缝材料:间隔5m设置切缝，沥青灌缝 5.垫层:300厚3：7灰土（变更为水泥土） 6.素土夯实	m2	1800	177.96	320328.00
99	040203007003	水泥混凝土	1.部位:地磅基础 2.混凝土强度等级:C30预拌混凝土 3.厚度:40cm 4.垫层:300厚3：7灰土（变更为水泥土）	m2	85.8	237.83	20405.81
100	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:1000*350*200混凝土路肩石（现场厚度为100）	m	36.5	38.40	1401.60
		设备工程					60817.00
101	01B002	120吨地磅	1.120吨地磅	套	1	60817.00	60817.00
		新增					129094.51
102	01B003	饮水井	1.饮水井7m深，混凝土井筒直径80cm	个	1	5050.73	5050.73
103	01B005	AI筛选机	1.人工智能AI筛选机及配套设施，含设备、运费、安装、调试等	台	1	113000.00	113000.00
104	010602002001	钢托架	1.钢材品种、规格:烘干池内钢网架，镀锌钢管	t	1.855	4857.55	9010.76
105	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格:烘干池内镀锌钢丝网	m2	80.04	25.40	2033.02
本页小计							532046.92
合　计							2637232.00

扫描全能王 创建

措施项目清单计价表

标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	33755.5	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	22503.66	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	5607.12	详见明细表E.3.2
本页小计				61866.28	--
合　　计				61866.28	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

扫描全能王 创建

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

扫描全能王 创建

增值税计价表

工程名称：土建工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	2699098.28	9	242918.85

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	216263.26
1.1	电气工程	135598.22
1.2	给排水工程	5385.5
1.3	室外排水部分	70295.8
1.4	新增部分	4983.74
2	措施项目	7072.61
2.1	其中：安全生产措施项目	3244.19
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	20100.23
5	工程造价合计	243436.1
6	优惠后工程造价合计	243373.47
合　计		243,373.47

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					135598.22
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:AL1配电箱 2.型号:详见设计图纸 3.规格:1600*600*400mm 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:包含无端子接线	台	1	4510.56	4510.56
2	030402011002	成套配电箱	1.名称:AL1-1配电箱 2.型号:详见设计图纸 3.规格:1200*600*400mm 4.安装方式:落地安装	台	1	2516.56	2516.56
3	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3×95+1×50	m	60	337.70	20262.00
4	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4×70+1×35	m	111.2	321.47	35747.46
5	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5×16	m	99.23	83.87	8322.42
6	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:95mm2以内	个	2	235.37	470.74
7	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:70mm2以内	个	2	200.17	400.34
8	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:16mm2以内	个	10	95.63	956.30
9	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:RC100	m	50	65.82	3291.00
10	030410002001	接地母线	1.名称:40X4镀锌扁钢	m	122	41.63	5078.86
11	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线	m	113.05	2.73	308.63
12	030410005001	接闪带	1.名称:Φ10镀锌圆钢	m	320	37.10	11872.00
本页小计							93736.87

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位端子箱	台	1	99.70	99.70
14	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:防雷接地测试点	台	4	35.83	143.32
15	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.规格:RC65	m	77.9	58.80	4580.52
16	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20	m	76.6	16.73	1281.52
17	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC15	m	296.3	15.12	4480.06
18	030412003001	桥架	1.名称:钢制桥架 2.规格:200*100（现场为100*100）	m	179.94	58.29	10488.70
19	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:ZRBV-2.5mm2	m	566.1	4.00	2264.40
20	030412004002	配线	1.名称:桥架穿线 2.型号:ZRBV-2.5mm2	m	154.5	3.56	550.02
21	030412004003	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:ZRBV-4mm2	m	235.6	4.77	1123.81
22	030412004004	配线	1.名称:桥架穿线 2.型号:ZRBV-4mm2	m	1271.9	5.02	6384.94
23	030413005001	工厂灯	1.名称:广照型灯 2.型号:200W 3.安装方式:吊杆安装，距地6米	套	24	395.45	9490.80
24	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A	套	1	30.15	30.15
25	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A	套	6	25.06	150.36
26	030413014001	插座	1.名称:双联二三极暗装插座 2.规格:250V 10A	套	12	28.79	345.48
27	030416006001	输配电装置系统	1.输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	447.57	447.57
		给排水工程					5385.50
本页小计							41861.35

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	031001008003	塑料管	1.材质:PE管给水管（原设计为PPR管，变更为PE管） 2.规格:1.6Mpa，DN32	m	131.4	36.15	4750.11
29	031001008002	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接连接	m	9.5	62.54	594.13
30	031003014002	给、排水附件	水龙头	个	2	20.63	41.26
		室外排水部分					70295.80
31	040501005002	塑料管	1.De160高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管	m	38.4	58.01	2227.58
32	040501005001	塑料管	1.De300高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,胶圈接口,接口做法见04S531-1-24; 2.管道基础做法见04S531-1-16.（灰土变更为水泥土）	m	173.8	244.33	42464.55
33	040504001001	砌筑井	1.雨水检查井井径为1.0m,做法见04S531-5第9页。井盖上须加明确标志的铸铁井盖	座	7	2662.61	18638.27
34	040504010001	雨水口	1.雨水口采用砖砌体平算式单算雨水口,做法参见图集16S518-22,	座	10	696.54	6965.40
		新增部分					4983.74
35	031005016001	水箱	1.类型:无塔供水器 2.容量:2m3 3.规格:含1500W水泵一台及其他配件、安装等	台	1	3324.55	3324.55
36	040504009001	整体化粪池	1.材质:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:3m3，含上部检查井2个	座	1	1659.19	1659.19
本页小计							80665.04
合　计							216263.26

扫描全能王 创建

措施项目清单计价表

标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3244.19	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2162.8	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	541.92	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架	1.脚手架搭拆费	1123.7	详见明细表E.3.2
本页小计				7072.61	--
合　　计				7072.61	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

扫描全能王 创建

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

增值税计价表

工程名称：安装工程　　标段：卢氏县2026年官坡镇中药材加工厂建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	223335.87	9	20100.23