验收报告

项目名称	商水县公安局商水县 G329 黄寨路口电子警察红绿灯设备购置项目		
甲方	商水县公安局		
乙方	河南晨秋网络科技有限公司		
验收内容：			
信号灯	名称：机动车信号灯	套	1
信号灯	名称：方向指示信号灯	套	1
信号灯	名称：人行横道信号灯	套	6
交通信号控制主机	名称：交通信号控制机	台	1
监控摄像设备	名称：900 万像素无眩光生态环保卡口抓拍单元	台	3
监控摄像设备	名称：900 万像素高清电警抓拍单元	台	3
监控摄像设备	名称：全彩智能球机	台	2
监控摄像设备	名称：无眩光交通技术监控闪光灯	台	8
监控摄像设备	名称：环境补光灯	台	8
信号检测器	名称：信号检测器	套	1
终端服务器	名称：终端服务器	台	1
人行横道灯杆	1．名称：人行横道信号灯杆 2．要求：竖杆 3.5 米热镀锌、喷塑，Φ114x3500x3.5mm	根	4
八角信号灯杆	1．名称：八角信号灯杆 2．要求：竖杆 6 米热镀锌、喷塑，Φ140x6000x3.5mm	根	1
八角信号灯杆	1．名称：八角信号灯杆 2．要求：热镀锌、喷塑，横臂长 7 米	根	2
电子警察杆	1．名称：电子警察杆 2．规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，横臂长 9 米	根	2
电子警察杆	1．名称：电子警察杆	根	1

	规格：竖肘八枝、热镀件、喷塑，横臂长 11 米		
信号机基础	1. 名称：信号机基础 2. 要求：基础开挖、渣土清运、地表原貌恢复、C25 砼混凝土预制、信号机基础尺寸：高出路面 30 公分 800*600*700mm	只	1
立杆基础	1. 名称：人行灯基础 2. 要求：1、基础开挖 2、渣土清运 3、地表原貌恢复 4、C25 砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等 5、尺寸：0.8m*0.8m *0.8m。	m3	2.05
立杆基础	1. 名称：立杆基础 2. 要求：1、基础开挖、2、渣土清运 3、地表原貌恢复 4、C25 砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等 5、尺寸：1.0m*1.0m *1.2m。	m3	1.2
立杆基础	1. 名称：立杆基础 2. 要求：1、基础开挖 2、渣土清运 3、地表原貌恢复 4、C25 砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等 5、尺寸：1.2m*1.2m *1.5m。	m3	4.32
立杆基础	1. 名称：立杆基础 2. 要求：1、基础开挖 2、渣土清运 3、地表原貌恢复 4、C25 砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等 5、尺寸：1.5m*1.5m *1.8m。	m3	12.15
窨井	1. 名称：窨井 2. 规格：使用 600*600 水泥井盖进行砌筑（挖坑＋砖砌筑＋井盖）	座	10
非硬质路面管线敷设	1. 名称：非硬质路面管线敷设 2. 要求：深 700mm，宽度 500mm；基坑开挖、渣土清运、土方回填、原貌恢复；≥Φ50 的 PE 管含覆盖，*2	m	61
定向顶管（2 根）	1. 顶管工作方式：定向钻拉管 2. 管道材质及规格：PEΦ50*2	m	140
架空吊线		m	30
信号通讯控制线	1. 名称：信号通讯控制线 2. 规格：KVV-4*1.5mm2	m	185
信号通讯控制线	1. 名称：信号通讯控制线 2. 规格：KVV-7*1.5mm2	m	200
信号通讯控制线	1. 名称：信号通讯控制线 2. 规格：KVV-12*1. 5mm2	m	100
双绞线缆	1. 名称：室外超六类网线 2. 要求：符合 TIA / EIA-568-B.2 和 ISO/IEC 11801Class D 标准	m	100
配线	1. 名称：电源线 2. 要求：控制电缆 RVVSP2*1, 0mm2	m	400
配线	1. 名称：电源线 2. 要求：供电电缆 RVV2*1.5mm2	m	500
取电电缆	1. 名称：取电线缆 2. 要求：YJV3*6m m²	m	50
设备箱	1. 名称：设备箱 2. 要求：冷轧钢板纯厚度 1.2mm，喷塑，防潘、防雨、防尘设计 机箱大门采用防雨锁，密封性能卓越，避免因雨水打不开情况发生 两个散热窗外加装上侧及左右侧封闭，下侧开口的盖板；	个	3
摄像机支架	1. 名称：摄像机支架 2. 规格：卡口、电警三维万向节支架	个	6

抱柱	1. 名称：抱柱 2. 规格：万向节及抓拍单元固定	个	22
抱箍	1. 名称：抱箍 2. 规格：0-300mm	个	44
8口千兆工业交换机	1. 名称：千兆工业交换机 2. 规格：8口千兆工业交换机	台	3

验收意见：

截止2026年8月13日，商水县公安局商水县政通路等交通设备购置项目设备全部已经到货交付，并已完成项目安装、调式及验收。

验收结论：☑验收通过　　□验收不通过

验收单位：

签字(盖章)：

2026 年 8 月 13 日

施工单位：

签字(盖章)：

2026 年 8 月 13 日