荥阳市2022年抗旱水源工程建设修复及提运水设备购置项目

施工2标段工程合同工程完工验收

鉴 定 书

荥阳市2022年抗旱水源工程建设修复及提运水设备购置项目

施工2标段合同工程完工验收工作组

2023年8月31日

项目法人：荥阳市水利局

设计单位：利水工程咨询有限公司

监理单位：河南宇拓工程管理有限公司

施工单位：河南远成伟业建工有限公司

运行管理单位:荥阳市抗旱服务队

质量和安全监督机构：荥阳市水利工程质量监督站

验收时间：2023 年 8 月 31 目

验收地点：荥阳市水利局

前言

验收依据：依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《河南省抗旱应急引调提水工程项目建设管理办法》、《河南省财政厅 河南省水利厅关于下达2022年度中央水利救灾资金（抗旱）的通知》（豫财农水〔2022〕68号）等有关规定。

组织机构：荥阳市2022年抗旱水源工程建设修复及提运水设备购置项目施工2标段合同完工验收工作由荥阳市水利局主持，验收工作组成员由荥阳市水利局、利水工程咨询有限公司、河南宇拓工程管理有限公司、河南远成伟业建工有限公司、荥阳市抗旱服务队等单位代表组成。

荥阳市纪委监委驻市政协机关纪检监察组派代表列席了会议。

验收过程： 2023年8月31日，验收工作组对荥阳市2022年抗旱水源工程建设修复及提运水设备购置项目施工2标段进行了合同工程完工验收，通过现场检查及查阅有关资料，听取工程建设情况汇报，查看工程建设影像资料，经认真讨论，形成了本项目合同完工验收鉴定书。

一、工程概况

（一）工程名称及位置

工程名称：荥阳市2022年抗旱水源工程建设修复及提运水设备购置项目施工2标段

位置：荥阳市高村乡高村村、广武镇广武村

（二）工程主要建设内容

该工程内容包括：荥阳市广武村新打360m水源井1座，新建65m^{2}管理房1处，配套30t压力罐1套，铺设PE100De160管道50m，消毒设备1套及其他配套设施；高村乡高村村铺设PE100De32管道1900m、PE100De50管道1440m、PE100De63管道1010m、PE100De90管道1580m及277户入户配套设施

（三）工程建设过程

1、开工和完工时间

本合同工程于2023年6月1日开工，2023年6月30日完工。

2、施工过程

本工程合同范围对荥阳市广武镇广武村和高村乡高村村打井及配套设施项目，项目完成后可有效解决干旱时期4000余人人饮问题。在实施中严格村组申请、乡镇审核、项目法人核准程序，按照批复的实施方案中的项目内容实施。建设单位跟踪检查，确保了该项目工程顺利完成，各项验收资料齐全，未出现任何质量、安全事故。

二、验收范围

工程完工验收范围为:本项目的所有建设内容。

三、合同执行情况

1、合同管理：2023年5月30日，荥阳市水利局与河南远成伟业建工有限公司签订工程施工合同。甲、乙双方已按照合同约定完成了工程完工结算，在工程施工中双方合同执行及管理情况良好。

2、工程完成情况

广武镇广武村新建360m水源井1座,200QJ40-143-25KW潜水泵1套、启动柜1套、DN镀锌钢管120m、防水电缆120m，新建65m^2管理房1处，配套30t压力罐1套、PE100De110管道铺设120m，阀门井2座等。

高村乡高村村土方开挖1087.92m^3，土方回填1087.92m^3，混凝土路面破除244.78m^3，C25混凝土路面恢复1359.9m^2。铺设Φ32PE管道1241m，铺设Φ50PE管道197m,铺设Φ63 PE管道1703m,铺设Φ90 PE管道1392m，入户配套258套，阀门井6座。

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、意见和建议

1、完善施工资料

六、结论

验收工作组通过查看施工现场和现场检查工程运行情况及查阅有关资料后，认为该工程已按实施方案及合同内容完工，投资控制基本合理；工程运行情况良好，项目实施后的工程效果显著，工程质量合格，同意通过工程完工验收。

七、保留意见

无

八、工程验收工作组成员签字表

（见附表）

荥阳市2022年抗旱水源工程建设修复及提运水设备购置项目

施工2标段合同工程完工验收工作组成员签字表

2023年8月31日

组　成	姓　名	单　　位	职务、职称	签　　字
组　长	张华育	荥阳市水利局	党组副书记	
成　员	周文峰	荥阳市水利局	办公室主任	
成　员	任成林	荥阳市水利工程质量监督站	站长	
成　员	李　成	荥阳市抗旱服务队	队长	
成　员	杨帅帅	利水工程咨询有限公司	设 代、助工	
成　员	付剑峰	河南宇拓工程管理有限公司	总 监、高 工	
成　员	张忠磊	河南远成伟业建工有限公司	项目经理	