工程监理意见书

2026 年 11 月 20 日　　单位：元

项目名称	温县 2026 年农村饮水工程维修养护项目		
施工单位	河南中煜集团建设有限公司		
合同金额	949,768.18 元	采购合同编号	温财磋商采购-2026-39
中标工程量	压力罐维修更换 9 座，维修更换 DN80 泵管 150m，消毒柜维修更换 2 套，村内 PE 管维修更换 16615 米，阀门维修更换 72 套，阀门井维修砌筑 47 座等。		
工程量变更追加	村内 PE 管维修更换增加 1843 米。		
工程量变更减少	阀门维修更换减少 21 套，阀门井维修砌筑减少 4 座。		
目前已完成工程量	压力罐维修更换 9 座，维修更换 DN80 泵管 150m，消毒柜维修更换 2 套，村内 PE 管维修更换 18458 米，阀门维修更换 51 套，阀门井维修砌筑 43 座等。		
监理单位认定完成工程进度	完成总形象进度的 100%		
监理工程师签字和盖章		单位项目负责人签字	
监理单位对工程质量评价	单位意见： 单位盖章：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：同意监理意见 单位盖章：